



Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Carteras de Inversión
Avance Físico y Financiero

PÁGINA 1 DE 1
HORA 15:02
FECHA 20/10/2022

Ciclo: 2022
Dependencia: 11 - CETI
Unidad Responsable: L3P - CETI
Fecha de Actualización: 30/09/2022

No	Descripción de Ramo	Clave de Cartera (SICOP)	Nombre del Proyecto	Descripción de PPI (Breve Descripción del Proyecto)	Clave de INEGI por Entidad Federativa	Entidad Federativa	Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar)	Municipios (s) (en caso de aplicar)	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra	Avance Financiero Acumulado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Inversión Total (Pesos)	Inversión Realizada Acumulada al 30 de septiembre	Presupuesto 2022 (Pesos)				Avance físico acumulado programado para 2022 (%)	Comentarios
															Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido		
1	CETI	2211L3P0003	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social CETI	Conexión a toma de agua con la construcción de registros, conexión de tubería de 4" y 2" con válvulas, reductoras de presión, instalación de válvulas y flotadores para el llenado de los sistemas del plantel.	14	Jalisco	101	Tonala	01/09/2022	19/11/2022	55.00	55.00			0.00	1,500,000.00	449,071.53	449,071.53	55.00	
2	CETI	2211L3P0005	Programa de Equipamiento de Protección Civil Plantel Río Santiago	Compra de equipo para protección civil para el plantel del Río Santiago, para estar en condiciones de brindar seguridad a los alumnos del plantel.	14	Jalisco	101	Tonala	01/09/2022	31/12/2022	0.00	0.00			0.00	215,672.00	0.00	0.00	0.00	
													0.00	0.00	0.00	1,715,672.00	449,071.53	449,071.53		